

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 692 „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- raportul nr. 26447/08.12.2015 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională;
- prevederile contractului de finanțare nr. 29948/07.05.2012 privind proiectul „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, cod SMIS 692;
- prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.91, alin 1, lit. b, alin 3, lit. d , art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă data de 31.05.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, cod SMIS 692, Axa prioritară 2: *Mediu - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontaliera*, Domeniul major de intervenție 2 - *Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenție în situații de urgență*, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, cod SMIS 692, contract de finanțare nr. 29948/07.05.2012.

ART 3. Se aprobă finanțarea din surse proprii a tuturor activităților necesare pentru finalizarea proiectului așa cum a fost aprobat prin contractul de finanțare 29948/07.05.2012.

ART 4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

ART 5. Direcțiile Consiliului Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 349

Adoptată la data de 17.12.2015

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

GHEORGHE BARBARASA

RAPORT

Consiliul Județean Dolj, în calitate de Partener Lider, în parteneriat cu Administrația Districtului Vratsa și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, implementează proiectul "*Coordination and Management Center for Intervention in case of Disasters in the cross-border area*" (Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră), în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 2: *Mediu - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și a mediului și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontaliera*, Domeniul major de intervenție 2 - *Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenție în situații de urgență*, având ca obiectiv general dezvoltarea cooperării dintre autorități în domeniul situațiilor de urgență în regiunea de graniță Dolj-Vratsa.

Prin implementarea acestui proiect sunt prevăzute să se obțină următoarele rezultate:

- o clădire nouă pentru activitățile Centrului, dotată cu mobilier și echipamente IT;
- echipamente pentru situații de urgență, pentru autoritățile de pe ambele maluri ale Dunării;
- sistem îmbunătățit de suport decizie apt să implice mai multe autorități în managementul situațiilor de urgență;
- infrastructură a registrului de risc îmbunătățită;
- software îmbunătățit pentru modelarea și previzionarea consecințelor în caz de dezastre naturale și antropice.

De asemenea, sunt prevăzute 4 sesiuni de instruire și 4 simulări de intervenții comune dedicate gestionării situațiilor de urgență.

Contractul de finanțare a fost încheiat în data de 07.05.2012, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, reprezentată de Consiliul Județean Dolj, cu o *durată de implementare ce se încheie în data de 31.12.2015* (conform actului adițional nr.5 la contractul de finanțare).

Valoarea totală eligibilă a proiectului, de asemenea modificată prin actul adițional nr.5, este de 4.931.451,94 euro din care: 4.182.857,53 euro contribuția FEDR(84,82%); 641.088,75 euro cofinanțările de la bugetele de stat (13%); 107.505,66 euro contribuția partenerilor (2,18%).

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, unele activități au înregistrat întârzieri majore cauzate de dificultățile întâmpinate în derularea și finalizarea achizițiilor publice aferente, în cadrul cărora au fost înregistrate contestații, anulări și/sau reluări de proceduri, după caz.

Datorită acestor întârzieri, au fost decalate și implicit întârziate și alte activități ale proiectului având în vedere cronologia acestora, așa cum a fost ea prevăzută în calendarul proiectului.

Aceste probleme au putut fi parțial rezolvate printr-o monitorizare și replanificare a activităților, ori de câte ori a fost necesar, încercându-se astfel ca până la sfârșitul perioadei de implementare să poată fi atinse obiectivele propuse și, de asemenea, să fie obținute rezultatele stabilite.

Până în prezent, majoritatea activităților au fost realizate, rămânând de finalizat livrarea a 5 motopompe remorcabile de mare capacitate și a unei ambarcațiuni cu motor, pentru operațiunile de căutare și salvare,

precum și livrarea și configurarea sistemului informatic specializat, existând premisele ca livrarea acestora să nu poată fi finalizată în așa fel încât să poată fi recepționate și decontate până la sfârșitul perioadei de implementare, respectiv 31.12.2015.

Precizăm că procedura de achiziție a celor 5 motopompe remorcabile de mare capacitate și a ambarcațiunii cu motor, pentru operațiunile de căutare și salvare a fost reluată de trei ori datorită faptului că, față de valoarea estimată din bugetul proiectului, specificațiile tehnice elaborate de către IGSU București conduceau la o valoare a ambarcațiunii și a motopompelor remorcabile ce depășea considerabil valoarea estimată.

Pentru remedierea acestei situații astfel încât să fie evitat riscul neachiziționării a acestor echipamente ceea ce ar fi reprezentat neîndeplinirea obiectivelor asumate prin proiect și, implicit, aplicarea unei corecții financiare la întreg contractul de finanțare, Consiliul Județean Dolj a inițiat și fundamentat modificarea bugetului, prin act adițional la contractul de finanțare, prin care a fost majorată valoarea acestor echipamente folosind economiile înregistrate pe alte linii bugetare, după încheierea contractelor de achiziții aferente.

În aceste condiții, după aprobarea actului adițional mai sus menționat, fost reluată procedura de achiziție publică, prin licitație deschisă, având ca termen de depunere a ofertelor data de 18.08.2015. Procedura s-a finalizat la sfârșitul lunii septembrie, prin semnarea unui contract de furnizare având ca termen de livrare trei luni de la intrarea în vigoare a contractului, respectiv 30.12.2015.

În ceea ce privește achiziționarea de echipamente hardware și software specializat în vederea actualizării sistemului armonizat pentru monitorizare, informare și avertizare a populației în cazul apariției dezastrelor naturale în zona transfrontalieră prin integrarea subsistemelor adiționale și prin adoptarea de noi funcții, a fost necesară inițierea și derularea unei proceduri de achiziție publică prin licitație deschisă, cu publicarea anunțului de participare și în JOUE.

Ținând cont de complexitatea și specificitatea echipamentelor hardware și a soft-ului specializat, Consiliul Județean Dolj a întâmpinat unele dificultăți în derularea acestei achiziții, procedura inițială fiind anulată și reluată ulterior, cu această ocazie documentația de atribuire fiind revizuită în conformitate cu observațiile CNSC și aprobată de către Comitetul Tehnico – Economic pentru Societatea Informațională, din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 941/2013.

Ca rezultat al procedurii reluate a fost încheiat contractul nr.101/05.10.2015, având ca termen de finalizare luna decembrie 2015.

Având în vedere timpul scurt rămas până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, este posibil ca până la această dată activitățile proiectului să nu poată fi finalizate, din motivele descrise mai sus, iar în consecință, obiectivele și rezultatele acestuia să nu poată fi atinse în perioada rămasă la dispoziție.

Pentru a putea beneficia de prevederile Deciziei Comitetului Comun de Monitorizare nr. 93/16.10.2015 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, care prevede posibilitatea atingerii obiectivelor și indicatorilor după sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 31.05.2015, este necesară asumarea prin hotărâre a Consiliului Județean a finanțării din surse proprii a tuturor activităților necesare pentru finalizarea proiectului, așa cum a fost aprobat prin contractul de finanțare 29948/07.05.2012. În acest sens, obiectivul "*Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră*" va fi introdus în lista de investiții pe anul 2016, care va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR
Ileana Măjina

Întocmit,
Bogdan Pășcuț